СОГЛАСОВАНО

Главный инженер Апатитская ТЭЦ
филиал «Кольский» ПАО «ТГК-1»
_____/Дашкин С.М./
«___»_____2025г.

План подготовки
Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Мурманская областная психиатрическая больница» к отопительному периоду 2025 -2026 годов

	Схемные, режимные и погодные условия: из __11__ зданий, с открытой системой теплоснабжения (горячего водоснабжения). Отопление подается регулярно в течение отопительного периода. Продолжительность отопительного периода в среднем 9 месяцев году (минимальные температуры до -30 0С). За предыдущие три отопительных периода не было выявлено проблем на системах теплоснабжения, произошло __0__ аварийных ситуаций.		**Ответственный**
	Организационные мероприятия	**Срок**	
1	Организация проведения ежегодного обучения и проверку знаний:		
1.1.	ответственных за ЭУ;	до 01.08.2025	
1.2.	ответственных на ТЭУ.	до 01.08.2025	
3	Проверка наличия (при необходимости актуализация):		
3.1.	организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию ТЭУ для объектов, не являющихся ОПО	до 01.08.2025	Зам. гл. врача по АХР; Главный энергетик
3.2.	перечня документации для объектов, не являющихся ОПО	до 01.08.2025	Зам. гл. врача по АХР; Главный энергетик
3.3.	эксплуатационных инструкций ТЭУ	до 01.08.2025	Главный энергетик
3.4.	паспортов ТЭУ, принципиальных схем	до 01.08.2025	Главный энергетик
3.5.	инструкций для персонала, обслуживающего ТЭУ	до 01.08.2025	Главный энергетик
4.	Формирование пакета документов и направление его в административную комиссию для оценки готовности зданий к ОЗП, а также контроль за поступлением из комиссии паспортов готовности зданий и своевременным устранением замечаний комиссии оценки готовности зданий к ОЗП	в соответствии с графиком проверок	Зам. гл. врача по АХР; Главный энергетик

№ п/п	Муниципальное образование	Адрес	№ дома	Схемные условия		наличие аварий (с указанием причин) за три предыдущих отопительных периодов	противоаварийные мероприятия по результатам анализа причин предыдущих аварий	**Технологические мероприятия**									Ответственный
				открытая (1) или закрытая (2) система	однотрубная (1), двухтрубная (2) система			проведение весеннего осмотра зданий с оформлением актов осмотра	проверка соблюдения сроков периодической поверки и проверки ПУ. По итогам при необходимости организация и проведение проверки и поверки ПУ	выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений (по п. 11.4 Правил № 2234)	восстановление (при отсутствии) тепловой изоляции в пределах теплового пункта	устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы ТЭУ	испытания оборудования тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность	шурфовки тепловых сетей, вырезки из трубопроводов для определения коррозионного износа металла труб	промывка оборудования и коммуникаций трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления	Наладка режимов потребления тепловой энергии и теплоносителя тепловых пункта, ВДИС и ТЭУ, установка и пломбирование дроссельных (ограничительных) устройств, эдеваторов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Апатиты	ул. Сосновая	23	1	1	нет	не требуется	апрель-май	по паспорту СИ	предписаний нет	не требуется	не выявлялось	май-июнь по графику СО	наружных сетей нет	июнь-июль	до 10 августа	Зам. гл. врача по АХР Цырятьев Артем Владимирович